

Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminale įgyvendinamas aplinkosaugos planas

Atnaujinta 2025 m. gegužės 28 d.

Eil. Nr.	Oro taršą mažinančios priemonės	Laukiami rezultatai	Įgyvendinimo terminas*	Progresas
1	Oro teršalų valymo įrenginio įrengimas, kurio paskirtis išvalyti teršalus surinktus nuo: (i) 16 esamų naftos produktų saugojimo talpyklų, esančių tamsių naftos produktų (toliau – TNP) parke. (ii) geležinkelio naftos produktų krovos estakados kelių Nr.1-2, kuriuose kraunami tamsieji naftos produktai (pvz.: mazutas)	Sumažės į aplinką išmetamas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis, kuris išsiskiria vykdant naftos produktų krovą iš/į geležinkelio cisternų ir vykdant naftos produktų krovą ir saugojimą talpyklose	2022-12-31	Projektas įgyvendintas 100 proc.** 2021 m. II ketv. pradžioje – pastatytas oro teršalų valymo įrenginys. Į oro teršalų valymo įrenginį pajungta 16 talpyklų. 2022 m. IV ketv. į oro teršalų valymo įrenginį pajungti geležinkelio naftos produktų krovos estakadų keliai Nr. 1 – 2. Šio oro teršalų valymo įrenginio paskirtis – sumažinti kvapų intensyvumą, kuris atsiranda kraunant mazutą ar žaliavinę naftą.
2	Klaipėdos terminalo katilinės 2×45 MW katilų degiklių modernizacija	Atnaujinus katilų degiklius, bus sumažintos į aplinkos orą išmetamos vienkartinės azoto oksidų ir anglies monoksidų ribinės vertės nuo 300 mg/m ³ iki 100 mg/m ³	2021-12-31	Projektas įgyvendintas 100 proc. 2021 m. II ketv. – katilė Nr. 1 sumontuotas naujas degiklis. 2021 m. IV ketv. – katilė Nr. 2 sumontuotas naujas degiklis. Išsikelti aplinkosauginiai tikslai – 3 kartus sumažinti išmetamų vienkartinės azoto oksidų ir anglies monoksidų koncentracijas – pasiekti.
3	Oro teršalų surinkimas nuo 12-kos talpyklų (faktiškai šiai dienai 10 pastatytų talpyklų), kuriuose saugomi šviesūs produktai (pvz.: benzinai) ir jų pajungimas į esamą oro teršalų valymo įrenginį – LOJ deginimo įrenginį	Talpyklos bus pajungtos į oro teršalų valymo įrenginį – LOJ deginimo įrenginį, kuris užtikrins minimalius teršalų išmetimus į aplinką	2025-12-31	2025 m. I – IV ketv. – atliekami papildomos įrangos teršalų nukreipimui LOJ deginimo įrenginį projektavimo, įsigijimo ir sumontavimo darbai.

* Bendrovei taikomos viešųjų pirkimų procedūros, kurios gali įtakoti suplanuotos priemonės įgyvendinimo datą. Sumontuotos aplinkosauginės infrastruktūros paleidimo – derinimo darbai gali trukti iki 6-8 mėn. nuo jo sumontavimo datos.

** Projektas dalinai finansuotas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų.